

inspectielijst

Naam :
 Adres :
 Postcode :
 Woonplaats :
 Telefoonnummer :
 Bouwjaar :
 Datum :



Condiëtiemeting houtwerk	Nee	Soms	Ja	Omschrijving onderdeel en eventueel aantallen of afmetingen
Omschrijving				
Houtrot gehele onderdeel				
Houtrot schade				
Scherpe kanten kozijndorpels < 3mm				
Barsten in de ondergrond (geen gevelbetimmering)				
Scheuren (geen gevelbetimmering)				
Klemmende draaiendedelen				
Open verbindingen (liggend, uitpanding)				
Houtvochtgehalte > 21%				
Gebreken bij reparaties				
Kwaliteit schilderwerk				
Onvoldoende afwerking omkanten draaiendedelen				
Onvoldoende behandeling sponningen draaiendedelen				
Onvoldoende behandeling onderzijde dorpels				
Heilige dagen				
(Vuil) insluitingen				
Sterke overgangen (aftekenen randen)				
Overmatige blaasjes				
Verfshade (barsten, bladders, blaren, e.d.)				
Sterke kleurafwijkingen (opdrijven e.d.)				
Siliconenbesmetting				
Sterk afpoederen klasse 4 en 5				
Sterke verkleuring klasse 4 en 5				
Verfshade < 10%				
Verfshade < 25%				
Matige hechting klasse 3				
Slechte hechting klasse 4 en 5				
Gevingerlast/ gelamineerd hout toegepast				
Beglazing				
Voorbehandeling				
Gebreken kitafdichting				
Gebreken stopverf				
Niet geventileerd systeem				
Niet opgedamde profielen				
Aangetaste glaslatten				
Geen R.V.S. spijkers toegepast				
Sponningen onvoldoende voorbehandeld				
Glaslatten onvoldoende voorbehandeld				
Bouwkundige constructie niet verantwoord				
Sterkte draaiende delen onvoldoende				
Hang- en sluitwerk functioneert onvoldoende				

Beglazing

Glas niet vrij van fouten conform norm
Buitenvoegkit meer dan 1 mm in zicht?
Veiligheidstoepassing niet conform norm?
Stel, spatie, steunblokjes e.d niet goed geplaatst?
Onvoldoende omtrekspeling glas?
Sponning niet intact en onvoldoende gegrond?
Sponningafmeting niet goed?
Neuslatblokjes dunner dan 5mm?
Celband niet goed geplakt?
Kitvoegdiepte en breedte onjuist?
Bevestiging en plaatsing latten niet conform norm?
Liggend werk niet afwaterend gekit?
Luchtinsluitingen in kit?
Kitwerk niet strak uitgevoerd?
Glasontmoeting niet afgekit en conform norm?
Oude kit onvoldoende uitgesneden?
Slechte stopverfzomen onvoldoende verwijderd?
Onvoldoende glaspennen aangebracht?
Stopverfzomen niet strak aangebracht
Beglazingsproefielen onjuist aangebracht
Hoeken rubbers niet gestuikt

Kunststof

Barsten

Kwaliteit schilderwerk

Onvoldoende behandeling omkanten draaiende delen
Onvoldoende bheandeling sponningen draaiende delen
Onvoldoende behandeling onderzijde dorpels
Heilige dagen
Besmetting op hang & sluitwerk
(Vuil) insluitingen
Sterke overgangen (aftekenen randen)
Overmatige blaasjes
Verfschade (barsten, bladderen, blaren e.d.)
Slechte dekking

Metaal

Corrosie < 10%
Corrosie < 25%
Corrosie > 25%
Metaalzouten onder de verflaag

Kwaliteit schilderwerk

Onvoldoende behandeling omkanten draaiende delen
Onvoldoende behandeling sponningen draaiende delen
Onvoldoende behandeling onderzijde dorpels
Heilige dagen
Besmetting op hang & sluitwerk
(Vuil) insluitingen
Sterke overgangen (aftekenen randen)
Overmatige blaasjes
Verfschade (barsten, bladderen, blaren, e.d)
Siliconenbesmetting
Sterk afpoederen klasse 4 en 5
Sterke verkleuring klasse 4 en 5
Verfschade < 10%
Verfschade < 25%

Verfschade > 25%				
Matige hechting klasse 3				
Slechte hechting klasse 4 en 5				
Steenachtig				
Afgedrukte en holle delen				
Roestende wapening				
Gietgallen/ grindnesten/ vorstschade				
Scheuren				
Barsten				
Losse delen				
Betonschade				
Gebreken bij reparaties				
Gebreken in dilatatievoegen				
Gebreken in voegwerk				
Kwaliteit schilderwerk				
Sterk afpoederen klasse 4 en 5				
Sterke verkleuring klasse 4 en 5				
Verfschade < 10%				
Verfschade < 25%				
Verfschade > 25%				
Matige hechting klasse 3				
Slechte hechting klasse 4 en 5				
Heilige dagen				
Sterke aanzetten of rolbanen				
Overmatige blaasjes				
Verfschade (barsten, blaren, bladderen)				
Ongelijkmatige rolstructuur bij structuurafwerking				
Slechte dekking				
(Vuil) insluitingen				